



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด อบต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ๔๑๑๕๐ โทร ๐๔๒-๒๑๙๙๑๓  
ที่ อต ๗๖๘๐๑.๑/๑๖๕ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาพู่

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ ได้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานฯ

ในการนี้ เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล การบริหารงานการดำเนินงาน เห็นควร นำเรียนท่านนายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาพู่ พร้อมทั้งปิดประกาศบันทึกนี้ไว้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของ อบต.นาพู่ และประกาศผ่านเว็บไซต์ของ อบต.นาพู่ เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

( นางปิยวรรณ ชาวหลวง )  
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ).....


(นายบรรชิต อินทร์ธราช)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ความเห็น/.....

เรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่.....





(ลงชื่อ) .....

(นายบัณฑิต นิลกำเนิด)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่.....



(ลงชื่อ) .....

(นางยุภาพร เจริญสุข )


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่.....

(ลงชื่อ) .....

(นายอำนาจ อินทรธีราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่



รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดอุดรธานี  
 (รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการส่งเสริมพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและโครงสร้างข่ายการคมนาคม**

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)			หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินการ แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
<b>แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา</b>											
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าบึงเสภาทาสายภายในหมู่บ้าน บ้านป่าก่า หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๔	กองช่าง	พ.ย. - มิ.ย. ๖๗	-	๑๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	
๒	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าบึงเสภาทาสายภายในหมู่บ้าน บ้านโนนไธสงค์ หมู่ที่ ๑๕	หมู่ที่ ๑๕	กองช่าง	พ.ย. - มิ.ย. ๖๗	-	๑๗๐,๐๐๐	-	✓	-	-	
๓	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนหมากแก้วหมู่ที่ ๘	หมู่ที่ ๘	กองช่าง	พ.ย. - มิ.ย. ๖๗	-	๕๐,๐๐๐	-	✓	-	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน (✓)		งบประมาณ		หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	งบบุญติ	
๔	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าปกเสาพาดสายพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในหมู่บ้าน บ้านหลวง หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๕	กองช่าง	พ.ย. - มิ.ย. ๖๗	-	-	✓	๑๕๑,๔๐๐	-	-
๕	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าปกเสาพาดสายเส้นทางบ้านนาโพธิ์ - บ้านศรีบุญเรือง	บ้านนาโพธิ์	กองช่าง	พ.ย. - มิ.ย. ๖๘	-	-	✓	๖๐,๐๐๐	-	-
	รวม ๕ โครงการ							๒๘๑,๔๐๐	๐	
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง</b>										
๑	ต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.นาโพธิ์	อบต.นาโพธิ์	กองช่าง	พ.ค. - ก.ค. ๖๗	-	-	✓	๑,๔๗๗,๑๗๐	-	-
๒	ปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมพระองค์คือองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์	อบต.นาโพธิ์	กองช่าง	พ.ค. - ก.ค. ๖๗	-	-	✓	๕๐๐,๐๐๐	-	-
๓	ปรับปรุงต่อเติมห้องป้องกัน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์	อบต.นาโพธิ์	กองช่าง	พ.ค. - ก.ค. ๖๗	-	-	✓	๓๐๐,๐๐๐	-	-
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ ๑๒	หมู่ที่ ๑๒	กองช่าง	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	-	✓	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๒๒๑	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)			หมายเหตุ
				แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงมะเฟ หมู่ที่ ๙	หมู่ที่ ๙	กองช่าง	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	-	๒๕๐,๐๐๐	-	✓	-	-	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหมากแก้ว หมู่ที่ ๘	หมู่ที่ ๘	กองช่าง	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	-	๒๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาพู่ หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๑	กองช่าง	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	๗๔,๖๐๐	๗๐,๒๘๓	✓	-	-	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ ๑๕	หมู่ที่ ๑๕	กองช่าง	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	๑๒๕,๐๐๐	๑๑๗,๔๓๕	✓	-	-	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๖	หมู่ที่ ๖	กองช่าง	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๗,๘๗๗	✓	-	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)			หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๓	กองช่าง	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๗,๙๙๗	-	✓	-	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลวง หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๕	กองช่าง	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	-	๙๘,๖๐๐	-	-	✓	-	
๑๒	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๑๖	หมู่ที่ ๑๖	กองช่าง	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	๑๖๖,๐๐๐	๑๖๕,๙๙๙	-	✓	-	
๑๓	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านเพ็ชร์ตาก หมู่ที่ ๑๕	หมู่ที่ ๑๕	กองช่าง	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	๘๐,๐๐๐	๗๙,๙๙๙	-	✓	-	
๑๔	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๗	หมู่ที่ ๑๗	กองช่าง	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)			หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๕	โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านหัวสอย หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๒	กองช่าง	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	-	๒๕๐,๐๐๐	-	✓	-	-	
๑๖	โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์/ปรับปรุงศาลาพักพิงและศาลาเอนกประสงค์ บ้านกิว หมู่ที่ ๗	หมู่ที่ ๗	กองช่าง	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	-	๒๓๐,๐๐๐	-	✓	-	-	
๑๗	โครงการจ้างถมหลุมคูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนแดง หมู่ที่ ๑๐	หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	๑๔๓,๕๐๐	๑๔๓,๕๐๐	✓	-	-	
๑๘	โครงการจ้างถมหลุมคูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย ภายในหมู่บ้าน บ้านนาพุ หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๑	กองช่าง	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	
๑๙	โครงการจ้างถมหลุมคูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย ภายในหมู่บ้าน บ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๑๖	หมู่ที่ ๑๖	กองช่าง	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	๘๔,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	✓	-	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)			หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒๐	โครงการจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้านม่วง หมู่ที่ ๑๑	หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๔,๘๔๑	-	✓	-	
๒๑	โครงการจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดอนแดง หมู่ที่ ๑๐	หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	๑๐๖,๕๐๐	๑๐๓,๑๒๐	-	✓	-	
๒๒	โครงการจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านปากแก้ว หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๔	กองช่าง	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๕,๒๕๐	-	✓	-	
๒๓	โครงการจ้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดอนยาง หมู่ที่ ๑๓	หมู่ที่ ๑๓	กองช่าง	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	๒๕๐,๐๐๐	๒๓๖,๙๒๗	-	✓	-	
๒๔	โครงการจ้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านนาพุ หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๑	กองช่าง	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	๑๐๕,๔๐๐	๙๗,๖๖๘	-	✓	-	



ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)			หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๕	โครงการจ้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหลวง หมู่ที่ ๑๔	หมู่ที่ ๑๔	กองช่าง	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	๒๕๐๐๐๐	๒๓๑,๗๘๒	-	✓	-	
รวม ๒๕ โครงการ						๓,๑๓๐,๓๗๐	๒,๓๗๐,๙๓๙				
				รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑							
						๓,๔๑๐,๓๗๐	๒,๓๗๐,๙๓๙				

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาสังคมการศึกษาคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีของประชาชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)			หมายเหตุ
				ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป</b>											
๑	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ	อบต.นาพู่	สำนักปลัด	พ.ย. - ธ.ค. ๖๖	พ.ย.-๖๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	
<b>รวม ๑ โครงการ</b>											
<b>แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมศึกษา</b>											
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	อบต.นาพู่	สำนักปลัด	ม.ค.-๖๗	ม.ค.-๖๗	๒๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	
๒	โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	อบต.นาพู่	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	-	๑๗,๐๐๐	-	-	✓	-	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	อบต.นาพู่	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	๑,๙๕๔,๒๒๐	-	-	✓	-	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ค่าอุปกรณ์การเรียน	อบต.นาพู่	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	-	๔๐,๖๐๐	-	-	✓	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)			หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	อบต.นาพู่	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	-	๖๔,๙๖๐	-	✓	-	-	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	อบต.นาพู่	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	๔๕,๕๐๐	-	✓	-	-	
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	อบต.นาพู่	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	๓๙๔,๗๔๐	-	✓	-	-	
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ค่าหนังสือเรียน	อบต.นาพู่	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	-	๔๖,๖๐๐	-	✓	-	-	
๙	อุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	อบต.นาพู่	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	๓,๐๑๙,๘๐๐	-	✓	-	-	
รวม ๙ โครงการ						๕,๕๔๓,๕๒๐	๕๐,๐๐๐				

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)			หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบบุญิต	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
<b>แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>											
๑	โครงการหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่	อบต.นาโพธิ์	กองสาธารณสุข	ม.ค. - ก.ย. ๖๗		๕,๐๐๐	๘,๕๐๐	✓	-	-	-
<b>รวม ๑ โครงการ</b>											
<b>แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>											
๑	โครงการแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนในเขตตำบลนาโพธิ์	อบต.นาโพธิ์	กองสาธารณสุข	ม.ค. - พ.ค. ๖๗	-	๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	✓
๒	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานอนามัยที่ถ้ำไถยโธ	อบต.นาโพธิ์	กองสาธารณสุข	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	-	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-
๓	โครงการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล	อบต.นาโพธิ์	กองสาธารณสุข	พ.ค. - ก.ย. ๖๗	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-
๔	โครงการพัฒนาตลาดใหม่มาตรฐานตามแนวทางพระราชรัฏฐ์	อบต.นาโพธิ์	กองสาธารณสุข	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	-	๕,๐๐๐	-	-	✓	-	-
๕	โครงการหมกรรมอาหารปลอดภัย	อบต.นาโพธิ์	กองสาธารณสุข	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗	-	๕,๐๐๐	-	-	✓	-	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)			หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๖	โครงการสร้างปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	อบต.นาพู่	กองสาธารณสุข	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	๖๐,๐๐๐	-	✓	-	-	
๗	โครงการตั้งจุดสกัดป้องกันโรคไข้หวัดนกและป้องกันโรคอุบัติใหม่	อบต.นาพู่	กองสาธารณสุข	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	-	๕,๐๐๐	-	✓	-	-	
๘	โครงการเตรียมความพร้อมมือสถานการณ์ฉุกเฉินและโรคอุบัติใหม่ในพื้นที่ตำบลนาพู่	อบต.นาพู่	กองสาธารณสุข	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	-	๑๕,๐๐๐	-	✓	-	-	
๙	โครงการส่งเสริมพฤติกรรมเสี่ยงโรคเรื้อรัง	อบต.นาพู่	กองสาธารณสุข	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	-	๓๔,๐๐๐	-	✓	-	-	
๑๐	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลออดก่อนกำหนด	อบต.นาพู่	กองสาธารณสุข	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	-	๑๕,๐๐๐	-	✓	-	-	
๑๑	เงินอุดหนุนสำหรับโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ บ้านนาพู่ หมู่ที่ ๑	บ้านนาพู่ หมู่ที่ ๑	กองสาธารณสุข	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	-	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	
๑๒	เงินอุดหนุนสำหรับโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ บ้านหัวสวาย หมู่ที่ ๒	บ้านหัวสวาย หมู่ที่ ๒	กองสาธารณสุข	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	-	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)			หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๓	เงินอุดหนุนสำหรับโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๓	กองสาธารณสุข	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	-	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	
๑๔	เงินอุดหนุนสำหรับโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ บ้านป่าแก้ว หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๔	กองสาธารณสุข	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	-	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	
๑๕	เงินอุดหนุนสำหรับโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ บ้านหลวง หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๕	กองสาธารณสุข	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	-	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	
๑๖	เงินอุดหนุนสำหรับโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๖	หมู่ที่ ๖	กองสาธารณสุข	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	-	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	
๑๗	เงินอุดหนุนสำหรับโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ บ้านกัว หมู่ที่ ๗	หมู่ที่ ๗	กองสาธารณสุข	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	-	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	
๑๘	เงินอุดหนุนสำหรับโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ บ้านดอนหมากแก้ว หมู่ที่ ๘	หมู่ที่ ๘	กองสาธารณสุข	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	-	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)			หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๙	เงินอุดหนุนสำหรับโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ ๙	หมู่ที่ ๙	กองสาธารณสุข	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	-	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	
๒๐	เงินอุดหนุนสำหรับโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ บ้านดอนแดง หมู่ที่ ๑๐	หมู่ที่ ๑๐	กองสาธารณสุข	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	-	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	
๒๑	เงินอุดหนุนสำหรับโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ บ้านม่วง หมู่ที่ ๑๑	หมู่ที่ ๑๑	กองสาธารณสุข	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	-	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	
๒๒	เงินอุดหนุนสำหรับโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ บ้านนาพุ หมู่ที่ ๑๒	หมู่ที่ ๑๒	กองสาธารณสุข	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	-	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	
๒๓	เงินอุดหนุนสำหรับโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ บ้านดอนยาง หมู่ที่ ๑๓	หมู่ที่ ๑๓	กองสาธารณสุข	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	-	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	
๒๔	เงินอุดหนุนสำหรับโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ บ้านหลวง หมู่ที่ ๑๔	หมู่ที่ ๑๔	กองสาธารณสุข	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	-	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน ( )			หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดํา เนินการ	ไม่ได้ ดําเนินการ	
๒๕	เงินอุดหนุนสำหรับโครงการแก้ไขปัญหา สาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ บ้านนา พู่ หมู่ที่ ๑๕	หมู่ที่ ๑๕	กอง สาธารณสุข	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	-	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	
๒๖	เงินอุดหนุนสำหรับโครงการแก้ไขปัญหา สาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ บ้านดง สว่าง หมู่ที่ ๑๖	หมู่ที่ ๑๖	กอง สาธารณสุข	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	-	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	
๒๗	เงินอุดหนุนสำหรับโครงการแก้ไขปัญหา สาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ บ้าน เหล่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๗	หมู่ที่ ๑๗	กอง สาธารณสุข	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	-	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	
รวม ๒๗ โครงการ						๑,๘๑๔,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐				
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>											
๑	โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและสุข ภาวะที่ดีในชุมชน	อบต.นาพู่	กอง สาธารณสุข	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	-	๗๐,๐๐๐	-	✓	-	-	
รวม ๑ โครงการ						๗๐,๐๐๐	๐				



ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)			หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
<b>แผนงานส่งเสริมสุขภาพและส่งเสริมสังคมและสิ่งแวดล้อม</b>											
๑	โครงการขับเคลื่อนชมรมผู้สูงอายุตำบลนาโพธิ์	อบต.นาโพธิ์	กองสวัสดิการสังคม	มี.ค. - ก.ย. ๖๗	-	๕,๐๐๐	-	✓	-	-	
๒	โครงการขับเคลื่อนสถานเด็ก และเยาวชนตำบลนาโพธิ์	อบต.นาโพธิ์	กองสวัสดิการสังคม	มี.ค. - ก.ย. ๖๗	-	๕,๐๐๐	-	✓	-	-	
๓	โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่ลูกหลาน	อบต.นาโพธิ์	กองสวัสดิการสังคม	ส.ค.-๖๗	-	๕,๐๐๐	-	✓	-	-	
๔	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีตำบลนาโพธิ์	อบต.นาโพธิ์	กองสวัสดิการสังคม	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗	-	๕,๐๐๐	-	✓	-	-	
๕	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับสังคมผู้สูงอายุ	อบต.นาโพธิ์	กองสวัสดิการสังคม	ม.ค. - พ.ค. ๖๗	-	๕,๐๐๐	-	✓	-	-	
๖	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำแก่เด็กและเยาวชนตำบลนาโพธิ์	อบต.นาโพธิ์	กองสวัสดิการสังคม	ก.ค.-๖๗	-	๕,๐๐๐	-	✓	-	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)			หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๗	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและบุคคลในครอบครัว	อบต.นาโพธิ์	กองสวัสดิการสังคม	มิ.ย.-๖๗	-	๕,๐๐๐	-	✓	-	-	
๘	โครงการส่งเสริมอาชีพในตำบลนาโพธิ์	อบต.นาโพธิ์	กองสวัสดิการสังคม	พ.ค.-๖๗	-	๕,๐๐๐	-	✓	-	-	
๙	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลนาโพธิ์	อบต.นาโพธิ์	กองสวัสดิการสังคม	ก.ย.-๖๗	-	๕,๐๐๐	-	✓	-	-	
๑๐	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำแก่เด็กและเยาวชนตำบลนาโพธิ์	อบต.นาโพธิ์	กองสวัสดิการสังคม	ก.ค.-๖๗	-	๕,๐๐๐	-	✓	-	-	
รวม ๑๐ โครงการ						๕๐,๐๐๐	๐				
<b>แผนงานงบกลาง งานงบกลาง</b>											
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	อบต.นาโพธิ์	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑๕,๖๐๘,๕๐๐	-	✓	-	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)			หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	อบต.นาพู่	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการจริง	๔,๖๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	อบต.นาพู่	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการจริง	๑๕๐,๐๐๐	-	✓	-	-	
รวม ๓ โครงการ						๒๐,๒๐๘,๔๐๐	๐				

**แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ**

๑	โครงการแข่งขันกีฬา อบต.เกมส์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	อบต.นาพู่	สำนักปลัด	ก.พ.- พ.ค. ๖๗		๑๕๐,๐๐๐	-	✓	-	-	
๒	โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ ผู้สูงอายุ	อบต.นาพู่	กองสวัสดิการสังคม	ม.ค.-๖๗		๑๐,๐๐๐	-	✓	-	-	
๓	โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย	อบต.นาพู่	สำนักปลัด	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	ม.ค.-๖๗	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓	-	-	
รวม ๓ โครงการ						๑๖๒,๐๐๐	๒,๐๐๐				

**แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น**

๑	โครงการจัดงานประเพณี "อำเภอเพ็ญ ๑๓๗ ปี ของดี ๑๒ ตำบล"	อบต.นาพู่	สำนักปลัด	ม.ค.- ก.พ. ๖๗	ก.พ.-๖๗	๑๐,๐๐๐	๑๓๓,๕๐๐	✓	-	-	
---	---	-----------	-----------	---------------	---------	--------	---------	---	---	---	--

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)			หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒	โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่นสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง	อบต.นาพู่	สำนักปลัด	พ.ย.-๖๖	พ.ย.-๖๖	๘๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-
๓	โครงการแห่เทียนพรรษาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	อบต.นาพู่	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	-	๕,๐๐๐	-	-	✓	-	-
๔	สนับสนุนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเพ็ญ ๓	อบต.นาพู่	สำนักปลัด	ธ.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	ธ.ค.-๖๖	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-
๕	สนับสนุนที่ทำการปกครองอำเภอเพื่อตามโครงการจัดกิจกรรมอำเภอเพ็ญในงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี	อบต.นาพู่	สำนักปลัด	ธ.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๘	-	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-
<b>รวม ๕ โครงการ</b>						๑๕๕,๐๐๐	๒๙๓,๙๐๐				
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓						๒๘,๐๖๗,๘๒๐	๑,๖๔๕,๙๐๐				

ยุทธศาสตร์ของ อบต.นาพู่ ที่ ๔ ด้านการจัดกาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน (✓)		หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
<b>แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>											
๑	โครงการจัดการคุณภาพอากาศ	อบต.นาพู่	กองสาธารณสุข	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	-	๕,๐๐๐	-	-	✓	-	-
๒	โครงการที่ความสะอาดถังตลาดนาพู่ทุกเดือน	อบต.นาพู่	กองสาธารณสุข	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	ม.ค.-๖๗	๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-
๓	โครงการที่ความสะอาดสถานที่สาธารณสุขอำเภอ	อบต.นาพู่	กองสาธารณสุข	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	ม.ค.-๖๗	๑๒,๐๐๐	๘๐๐๐	✓	-	-	-
๔	โครงการป้องกันน้ำเสียในชุมชน	อบต.นาพู่	กองสาธารณสุข	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	-	๕,๐๐๐	-	-	✓	-	-
๕	โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาตำบลนาพู่	อบต.นาพู่	กองสาธารณสุข	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	-	๒๑,๐๐๐	-	-	✓	-	-
๖	โครงการส่งเสริมการจัดการขยะต้นทาง	อบต.นาพู่	กองสาธารณสุข	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	-	๓๔,๐๐๐	-	-	✓	-	-
๗	โครงการรักษาสิ่งแวดล้อม	อบต.นาพู่	กองสาธารณสุข	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	-	๕,๐๐๐	-	-	✓	-	-
<b>รวม ๗ โครงการ</b>						<b>๘๗,๐๐๐</b>	<b>๑๘,๐๐๐</b>				

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน (✓)			หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างคำ เนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
<b>แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ</b>												
๑	โครงการคลองสายน้ำใส ใสใจสิ่งแวดล้อม	อบต.นาพู่	สำนักปลัด	ม.ค. - ส.ค. ๖๗	-	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-
๒	โครงการท่องเที่ยวถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษ์ พื้นที่สีเขียว	อบต.นาพู่	สำนักปลัด	เม.ย. - มิ.ย.๖๗	-	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-
๓	โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ด้วยใจ "หมื่นดิน บ่มน้ำตามแนว พระราชดำริ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	อบต.นาพู่	สำนักปลัด	เม.ย. - มิ.ย.๖๗	-	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	อบต.นาพู่	สำนักปลัด	ม.ค. - ส.ค. ๖๗	-	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-
<b>รวม ๔ โครงการ</b>						<b>๔๐,๐๐๐</b>	<b>๐</b>	<b>๑๘,๐๐๐</b>				
<b>รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔</b>						<b>๑๒๗,๐๐๐</b>		<b>๑๘,๐๐๐</b>				

ยุทธศาสตร์ของ อบต.นาพู่ ที่ ๕ ด้านการสร้างควมมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)			หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>											
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาเสพติด	อบต.นาพู่	สำนักปลัด	ม.ค. - เม.ย. ๖๗	-	๕,๐๐๐	-	✓	-	-	
รวม ๑ โครงการ						๕,๐๐๐	๐				
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>											
๑	โครงการป้องกัน คัดกรอง พื้นฟูทางสังคมในเรื่องยาเสพติด	อบต.นาพู่	สำนักปลัด	ม.ค. - เม.ย. ๖๗	-	๓๔,๐๐๐	-	✓	-	-	
รวม ๑ โครงการ						๓๔,๐๐๐	๐				
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>											
๑	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	อบต.นาพู่	สำนักปลัด	ก.พ. - มี.ค. ๖๖	-	๑,๐๐๐	-	✓	-	-	
๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและช่วยเหลือคนจมน้ำ	อบต.นาพู่	สำนักปลัด	มี.ค. - เม.ย. ๖๗	-	๓,๐๐๐	-	✓	-	-	
รวม ๒ โครงการ						๔,๐๐๐	๐				
<b>รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕</b>											
						๔๓,๐๐๐	๐				

ยุทธศาสตร์ของ อบต.นาพู่ ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน ( / )			หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
<b>แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง</b>											
๑	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปี ๒๕๖๗	อบต.นาพู่	สำนักปลัด	จ.ค. - พ.ค. ๖๗	ม.ค.-๖๗	๕,๐๐๐	๒,๙๒๐	✓	-	-	-
๒	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์	อบต.นาพู่	สำนักปลัด	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	-	๕,๐๐๐	-	-	✓	-	-
๓	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	อบต.นาพู่	สำนักปลัด	จ.ค. - พ.ค. ๖๗	-	๕,๐๐๐	-	-	✓	-	-
<b>รวม ๓ โครงการ</b>						<b>๑๕,๐๐๐</b>	<b>๒,๙๒๐</b>				
<b>แผนงานส่งเสริมเศรษฐกิจ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>											
๑	โครงการขับเคลื่อนการจัดทำหรือทบทวนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ	อบต.นาพู่	กองสวัสดิการสังคมฯ	ก.พ. - มี.ค. ๖๗	-	๕,๐๐๐	-	-	✓	-	-
<b>รวม ๑ โครงการ</b>						<b>๕,๐๐๐</b>	<b>๐</b>				
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>											
๑	โครงการ อบต.พบประชาชน	อบต.นาพู่	สำนักปลัด	จ.ค. - ม.ค. ๖๗	ม.ค.-๖๗	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-
<b>รวม ๑ โครงการ</b>						<b>๓๐,๐๐๐</b>	<b>๓๐,๐๐๐</b>				
<b>รวมยุทธศาสตร์ที่ ๖</b>						<b>๕๐,๐๐๐</b>	<b>๓๒,๙๒๐</b>				
<b>รวมทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์</b>						<b>๓๑,๖๙๘,๑๙๐</b>	<b>๔,๐๖๗,๗๕๙</b>				



